



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 18,905,778.00

Hoja: 1 de 3
 Fecha de Aprobación: 24/07/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
SH 02 c		300690056	EJIDO INGENIERO MARIO HERNANDEZ POSADAS	26.00	27/06/2016	0.00																			OBRA	8.00		
2016 30 069 0101	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES						90,700.01	90,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00		
SH 02 c		300690010	IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	50.00	16/06/2016	0.00																			OBRA	21.00		
2016 30 069 0102	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES						272,436.57	272,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	74.00		
SH 02 a		300690013	LOMAS DE ARENA	0.00		0.00																			OBRA	25.00		
2016 30 069 0104	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO						750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	88.00		
SH 02 a		300690005	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	25.00	05/06/2016	30.00	29/06/2016																		OBRA	40.00		
2016 30 069 0105	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO						1,199,527.08	1,199,527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,858.12	359,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	
SH 02 a		300690002	ANCLÓN Y ARENAL	0.00		0.00																			OBRA	5.00		
2016 30 069 0106	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO						177,796.34	177,796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	21.00		
SH 02 a		300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00																			OBRA	15.00		
2016 30 069 0107	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA ANCLÓN Y ARENAL						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	53.00		
SH 02 a		300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00																			OBRA	15.00		
2016 30 069 0108	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA HIDALGO						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	53.00		
SH 02 a		300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00																			OBRA	10.00		
2016 30 069 0109	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO COLONIA DEL CARMEN						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00		
SH 02 a		300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00																			OBRA	15.00		
2016 30 069 0110	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA MURILLO VIDAL Y RAFAEL HERNANDEZ OCHOA						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	53.00		
SH 02 a		300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00																			OBRA	15.00		
2016 30 069 0111	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA PROVIDENCIA						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	53.00		
SH 02		300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00																			OBRA	10.00		
2016 30 069 0112	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA LOS HERRES						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
CONTROLORIA MUNICIPAL

SELLO DIGITAL: T4Yy/ySQ60p2y7li1VN6jAV2cVpg4o4CK8O1sDmLW18iUq+jEQkuWP5N5v3OMcZQube9T1mtM2a4b6CBXY3nHX5sTctUUeYy/bmxZf7U1wXc5w1CH21Gv199WdUjmlMxJ42toxyTosbd/rBdF9T8xFl8AhIMegGt7o1nJF29E=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 18,905,778.00

Hoja: 2 de 3
 Fecha de Aprobación: 24/07/2016

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones				
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA HIDALGO	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00		
2016 30 069 0113																										PERSONA	87.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PROVIDENCIA	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00		
2016 30 069 0114																										PERSONA	87.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00		
2016 30 069 0115																										PERSONA	87.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	300690005	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	21.00	06/06/2016		30.00	15/06/2016		1,466,264.85	1,466,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,879.45	439,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
2016 30 069 0116																										PERSONA	70.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	300690003	LOMAS DE ARENA	32.00	06/06/2016		30.00	16/06/2016		1,100,013.45	1,100,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,004.04	330,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
2016 30 069 0117																										PERSONA	53.00		
SG 03 c	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE LLED SOLARES EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CELDA	7.00		
2016 30 069 0119																										PERSONA	673.00		
SC 03 d	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	300690003	ARROYO GRANDE	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,500.00		
2016 30 069 0120																										PERSONA	13,653.00		
UB 01 a	REHABILITACION CON GRAVA DE SABANA EN CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE A HERMENEGILDO GALEANA	300690008	PAGUAS DE ARROYO GRANDE	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.50		
2016 30 069 0122																										PERSONA	215.00		
UB 01 f	CONSTRUCCIÓN DE 6 VADOS Y 2 ALCANTARILLAS EN CAMINO A SANTA INES	300690004	CACAHUATAL	100.00	06/06/2016	25/06/2016	0.00			698,616.79	698,616.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2016 30 069 0123																										PERSONA	203.00		
SJ 01 c	REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ" TURNO MATUTINO CLAVE 30EPR09249	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	95.00	01/06/2016		0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2016 30 069 0126																										ALUMNO	30.00		
UG 01 b	CONTROL DE OBRA	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	50.00	01/01/2016		6.82	17/06/2016		567,173.00	567,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	38,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO			
2016 30 069																													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2014 - 2017
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2014 - 2017
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 CONTRALORIA MUNICIPAL